

基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設設計 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
備考																			
市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	葛城市	直接	葛城市	—	—	葛城市公園施設長寿命化計画策定調査	公園施設長寿命化計画の策定	葛城市	■					4		—
	A12-002	公園	一般	葛城市	直接	葛城市	—	—	葛城市公園施設長寿命化対策支援事業	公園施設の更新	葛城市	■	■	■	■	■	110		策定済
	A12-003	公園	一般	葛城市	直接	葛城市	—	—	葛城市公園施設長寿命化対策支援事業（5か年老朽）	健全度C判定で耐用年数が9割を超過している等の緊要な対応が必要な公園施設の更新 N=3公園	葛城市			■	■	■	38		策定済
											小計						152		
											合計						152		

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	最 終 目 標 値	66%	令和5年度に実施する予定の事業を繰り上げて行ったため。
	最 終 実 績 値	100%	

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

整備計画所管課にて実施

事後評価の実施時期

令和5年度

公表の方法

市ホームページにて公開

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

- ・公園長寿命化計画を策定したことにより、計画的な公園施設の長寿命化を行えた。
- ・公園施設長寿命化対策支援事業の活用により、大規模な公園施設の更新を行えた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

策定した公園施設長寿命化計画を活用し、計画的な公園施設の長寿命化を実施していく。

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H30	H31(R1)	R2	R3	R4
配分額(a)	22	9	26	28	2
計画別流用増△減額(b)	0	0	0	0	0
交付額(c=a+b)	22	9	26	28	2
前年度からの繰越額(d)	0	10	0	6	28
支払済額(e)	12	19	9	6	30
翌年度繰越額(f)	10	0	6	28	0
うち未契約繰越額(g)	1	0	6	10	0
不用額(h=c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不要率(i=(g+h)/(c+d))%	4.5	0	23.1	29%	0%
未契約繰越率+不要率が10%を超えている場合その理由			R3年2月に実施した事業計画の再検討のため	R4年2月に実施した事業計画の再検討のため	

